

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		危险化学品库房防雷工程建设						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		张威			联系电话	13601186645		
项目资金 (万元)		9.52	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.520000	9.520000	9.227775	10	97%	9.7
		其中:当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	9.520000	9.520000	9.227775	—	97%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证危险化学品库房使用安全,安装直击雷防护装置、电涌保护器、信息系统等电位,符合建筑物第二类防雷要求。				确保了危险化学品库房使用安全,安装直击雷防护装置、电涌保护器、信息系统等电位,达到了建筑物第二类防雷要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置标识牌	≥8 块	8 块	20	20	
			管线改造	≥252 米	252 米	30	30	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	≤9.52 万元	9.23 万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	95%	20	20	
总分							99.7	