

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		丁香园改造提升						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	468	468	459.962512	10	98.3%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	468	468	459.962512	—	98.3%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增收集丁香属种质资源，实施植物、土壤及配套设施改造，提升园区景观，打造集种质收集、科普、科研、园艺展示于一体的中国特色丁香专类园。				完成场地清理、土壤改良、道路广场铺装等土建施工，实施植物调整与地被栽植，完成各项景观改造工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			25	25		
		质量指标			10	10		
		时效指标			5	5		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	99.8		